





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 066	<b>Fecha Informe:</b> 31 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 066 - 31 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+040 LADO IZQUIERDO. ASI MISMO DEL ADICIONAL N°08 SE REALIZÓ PERFILADO DE CUNETAS TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+640 AL KM 27+750. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA IMPRIMACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890. SE CONTINÚA CON EL REGADO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA POLUCIÓN, ASI MISMO CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 28+100.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1245 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, ESTE ES RESTRINGIDO, ES IMPERATIVO QUE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA MAYORES FRENTES DE TRABAJO PARA REVERTIR EL ATRASO DESMESURADO QUE SE APRECIA EN CAMPO. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890 PARA EL DÍA DE MAÑANA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, ANTES DE PROCEDER A ESTA DEBEN PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN Y DEFLEXIONES EN BASE A ELLO SE DARÁ LA CONFORMIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA.

ACLARACIÓN: SOBRE EL PÁRRAFO "SE REITERA AL CONTRATISTA INICIAR DE UNA VEZ CON LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y DEMÁS PARTIDAS TANTO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES EN EJECUCIÓN", REGISTRADO EN EL ASIEN TO N° 1244 SOBRE LAS PARTIDAS DE LA PAO N° 08, ESTAS SE REFIEREN A AQUELLAS QUE DEBEN EJECUTAR EN TRAMOS DE LA VÍA NO ASFALTADAS POR TRATARSE DE PARTIDAS PRECEDENTES, EN LOS DEMÁS TRAMOS ESTAS SE EJECUTAN A LA FECHA CON NORMALIDAD.

PARA PODER AVANZAR ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS, ES IMPERATIVO QUE EL CONTRATISTA PROCEDA CON EL TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO TANTO PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR COMO LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EVITAR INCONVENIENTES CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO.



**Recomendaciones:**

CONTINUA VISUALIZANDOSE PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBDREN Y RECONFORMACION DE BASE DAÑADA. ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08. ASI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SU CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

05-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

06-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

Construcción de cunetas Tipo V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

27+700

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

subdren descarga

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+280

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

servicio de movilidad

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+280

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-08-2023

2

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

Maquinaria y equipo en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

Continua la maquinaria y equipo de producción de MAC, en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores falta de plan de contingencia para adquisición de insumos.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-08-2023

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

5

prog. 25+780, calentamiento de MC30; Para imprimación en prog. 27+200 al 27+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-08-2023

**Actividades:**

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

7

prog. 25+780, calentamiento de MC30; Para imprimación en prog. 27+200 al 27+800

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

31-08-2023