



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 067	Fecha Informe: 01 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 067 - 01 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+800 AL KM 28+040 LADO DERECHO ASI MISMO SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890 LADO DERECHO. ASI MISMO DEL ADICIONAL N°08 SE REALIZÓ PERFILADO DE CUNETAS TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+900 AL KM 28+040. SE SOLICITA PARA EL DÍA DE MAÑANA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+480 AL KM 29+840. EL DÍA DE HOY REALIZÓ LA DESCARGA DEL SUB DRENAJE EN LA PROGRESIVA KM 28+198 LADO IZQUIERDO. SE CONTINÚA CON EL REGADO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA POLUCIÓN, ASI MISMO CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+640 AL KM 28+040 LADO IZQUIERDO.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1247 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, ESTE ES RESTRINGIDO, ES IMPERATIVO QUE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA MAYORES FRENDES DE TRABAJO PARA REVERTIR EL ATRASO DESMESURADO QUE SE APRECIA EN CAMPO.

SOBRE LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE BASE GRANULAR RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+480 AL KM 29+840, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES Y SEGÚN ELLO SE DARÁ LA CONFORMIDAD.

SE DISPONE AL CONTRATISTA CORREGIR LAS OBSERVACIONES DEL REIMPRIMADO EN EL TRAMO PROG. KM 27+300 AL KM 27+650. ZONA PRÓXIMA A LAS CUNETAS DE CONCRETO ARMADO, EN DEFECTO NO SE PERMITIRÁ EL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MIENTRAS NO SE LEVANTE LA OBSERVACIÓN. DEL MISMO MODO EN LOS DEMÁS TRAMOS DE REIMPRIMADO DONDE SE VERIFIÇA ESPACIOS SIN IMPRIMACIÓN POR FALLAS EN ALGUNAS BOQUILLAS DEL CAMIÓN IMPRIMADOR, TAMBIÉN DEBEN SER CORREGIDOS.

HASTA EL MOMENTO EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS VALORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO, SI ESTO PERSISTE HASTA EL DÍA 02.09.2023 LA SUPERVISIÓN PRESENTARÁ LA VALORIZACIÓN CON LOS CÁLCULOS SEGÚN LOS METRADOS CONCILIADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA FALTA DE PAGOS POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.



Recomendaciones:

CONTINUA VISUALIZANDOSE PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBDREN Y RECONFORMACION DE BASE DAÑADA. ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08. ASI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SU CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

Auditoria Fecha De Creación:

06-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

Maquinaria y equipo mecanico en stand by

CDescripcion _____ :

1

23+500, equipos de producción de MAC, en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 prog. 25+160, maquinaria en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

Imprimación asfáltica

CDescripcion _____ :

3 prog. 27+500, lado izquierdo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

imprimación asfáltica

CDescripcion _____ :

27+550, lado izquierdo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

imprimación asfáltica

CDescripcion _____ :

prog. 27+590, limpieza de plataforma para riego de mc30

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

27+800, lado derecho. adicional 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

reconformación de base

CDescripcion _____ :

prog. 29+620

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

8 prog. 25+160, maquinaria en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023