



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 068	Fecha Informe: 02 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 068 - 02 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE DAÑADA RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890 LADO IZQUIERDO. ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA CUNETETA TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 AL KM 28+200. SE CONTINÚA EN EL REGADO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA POLUCIÓN, ASÍ MISMO CON LAS LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 AL KM 28+200 LADO IZQUIERDO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1249 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, ESTE SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, ES DE EMERGENCIA ADOPTAR MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS PARA MEJORAR EL AVANCE FÍSICO Y CULMINAR LOS TRABAJOS EN EL MES DE OCTUBRE, TAL COMO HA OFERTADO EL CONTRATISTA EN REUNIÓN CON LA ENTIDAD Y LA JRD. PARA EL ACABADO DE LA PARTIDA DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y RECONFORMACIÓN DE ESTA, ES NECESARIO QUE, EL MATERIAL AGREGADO SEA TRANSPORTADO DE EMERGENCIA DESDE LA CANTERA CORRESPONDIENTE, DEL MISMO MODO PARA EL PREPARADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y AGILIZAR EL COLOCADO DE ESTE EN TODOS LOS TRAMOS FALTANTES TANTO DE LA PRIMERA COMO DE LA SEGUNDA CAPA. SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR EN FORMA URGENTE E INMEDIATA LOS PEOS ACTUALIZADOS SEGÚN LO DISPUESTO POR LA JRD PARA VERIFICAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUBDREN Y RECONFORMACION DE BASE DAÑADA. ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08, NO SE CUENTA CON CEMENTO NI MADERA PARA LOS ENCOFRADOS. ASI MISMO EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SU CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS



Auditoria Fecha De Creación:

06-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

06-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

02-09-2023

Actividades:

Maquinaria y equipo en stand by

CDescripcion_____:

1

Continúa la maquinaria y equipo de producción de MAC, en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de pago a proveedores falta de plan de contingencia para adquisición de insumos.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023