



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 68	Fecha Informe: 05 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+140, 40+900, 41+050 Y 42+830.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+991, 17+622, 53+307, 54+727 Y 55+266.
 TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 30+900.
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.
 HOY LLEGARON A OBRA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL, PERSONAL DE CONTROL CONCURRENTE.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS.

Auditoria Fecha De Creación: 05-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 06-09-2023
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA AMC KM. 53+308.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+050

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+900.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+830.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023