



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: No	Nro Informe: 071	Fecha Informe: 06 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 071 - 06 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+640 AL KM 29+800. SE CONTINÚA CON EL REGADO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR LA POLUCIÓN, ASI MISMO CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+300 AL KM 29+400 LADO IZQUIERDO., ASI MISMO EN HORAS DE LA TARDE CULMINADA LA JORNADA SE REGISTRA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1255 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA ES DECEPCIONANTE POR LA FALTA DE COMBUSTIBLE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPOS PARA MITIGACIÓN AMBIENTAL Y FALLAS MECÁNICAS DE LA PLANTA DE ASFALTO. TODO ESTO RELACIONADO CON LA FALTA DE PAGOS A PROVEEDORES Y LA PÉSIMA ATENCIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA A LAS NECESIDADES APREMIANTES DE LA OBRA.

TOD O EL ATRASO QUE SE APRECIA EN OBRA ES POR INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, SIENDO IMPUTABLE LA RESPONSABILIDAD ENTERAMENTE A ESTE.

CON CARTA N° 148-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 06.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE PAGOS A LA EMPRESA COMUNAL LOS HEREDEROS DE HANCCOLLAHUA (ECOHH PERÚ) POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL WARI.

Recomendaciones:

SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS Y DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIAS QUEDANDO EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, ASI MISMO SE IDENTIFICA FALTA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DEL PAO 08, ES NECESARIO COMUNICAR A LA CONTRATISTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL 08

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

CONSTRUCCION DE SUBDREN

CDescripcion _____ :

28+280; TRASNVERSAL A LA VIA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

COLOCACIÓN DE MAC

CDescripcion _____ :

Preparación de MAC, PLANTA DE ASFALTO, prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

PREPARACIÓN DE MAC

CDescripcion _____ :

Calentamiento de planta, prog. ,23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-09-2023

Actividades:

stand by

CDescripcion _____ :

reparación de maquinaria prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023