



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: | |
|---|---|--|--|---|---|
| | 49 a | 05 - 09 - 2023 | Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | MOISES EDISON CALDERON BELTRAN | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|  |  |  |  |  |  |
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

el presente día se realiza la coordinación por reubicación de poste de la compañía bitel en progresiva 0+00 continua Drenaje en progresiva 12+500, 14+700 y 14+500 se verifica labores de tendido de capa sub base se verifica labores en planta chancadora

Conclusiones:

las labores de reubicación de postes tiene un sector por ejecutar con electro oriente el cual esta en la progresiva 18+600 el cual es motivo de un nuevo contrato continua la restricción de acceso al cuaderno de obra por parte de la contrata el equipo de obras de arte no interviene en tramo 1 debido a falta de decisión técnica respecto a definir concreto 175 y calzadura cuando interviene 60% de piedra grande

Recomendaciones:

la supervisión no asume el papel de absolver imprecisiones menores prolongando esperas y ampliaciones de plazo

Auditoria Fecha De Creación:

05-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

08-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

Obras provisionales
movimiento de tierras

CDescripcion_____:

señalización vial: colocación de barreras y cierre de paso en alrededores.
colocación de capa sub base en progresiva 13+100 a 13+200 mediante volquetes, motoniveladora, cisterna
y rodillo liso

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

día con lluvia 11:50 a 12:50

CDescripcion _____:

se registra lluvia moderada de progresiva 16 a progresiva 9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

drenaje
trazo y replanteo en obras de arte.

CDescripcion_____:

Progresiva 12+409 alcantarillas en proceso de construcción : control topográfico y solado ejecutado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____ :

excavación de cabezal de alcantarilla y se presenta material orgánico del cual se tiene material saturado en progresiva 14+400

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-09-2023

Actividades:

planta chancadora en producción

CDescripcion _____ :

verificación de planta chancadora en producción además se realiza la instalación de iluminación preparándose para el trabajo nocturno

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

05-09-2023

Actividades:

obras provisionales

CDescripcion _____ :

monitoreo ambiental en planta chancadora
se realiza la grabación sonora y recojo de partículas de aire durante el periodo de un día

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

6



Fotos: