



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	50	06 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>
				<b>Foto Bitacora 6:</b>
				<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

Persistencia de negación de acceso fotográfico por parte de la contratista se verifica planta chancadora en producción se verifica monitoreo ambiental en recopilación de datos

**Conclusiones:**

el día de hoy se ejecuta encofrado de cabezal alcantarilla 14+700 y se llena con concreto premezclado Laboratorio de suelos de la contratista en operaciones de control, la supervisión no presenta su trabajo con muestras paralelas el día de hoy se realiza audiencia de la JRD controversia N°3

**Recomendaciones:**

se tiene suspendido intervención en tramo 1 en desarrollar concreto con 60% de piedras o concreto al 100% fc 175 se espera absolución del proyectista

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b>	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b>
31-08-2023	10-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

06-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
obras provisionales en zona urbana

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se verifica la colocación de armadura en 02 alcantarillas de la progresiva 12+409  
Se verifica el despliegue de carteles de advertencia y el uso de delineadores con cinta informativa zona con pase transversal de escaso tránsito

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-09-2023

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

06-09-2023

**Actividades:**

visita a laboratorio de suelos de la contrata

**CDescripcion :**

verificación de probetas 6" x12" a ensayar en prensa semi automática control y monitoreo de trabajos en todo el proyecto en la pizarra.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-09-2023

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

06-09-2023

**Actividades:**

visita a patio de maquinas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica que la hormigonera no es utilizada y es llevada a la zona techada  
se verifica actividad en zona de prefabricado de encofrado y acero para las obras de drenaje

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

06-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras  
Protección ambiental

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

control de sub rasante en progresiva 13+080 a 13+130  
monitoreo de medio ambiente en progresiva 13+150

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

06-09-2023

**Actividades:**

encofrado de Drenaje de prog 14+700  
camión de control de calidad en progresiva 13+900  
obras provisionales en 13+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el método de vaciado para el cabezal derecho del TBM derecho de progresiva 14+700  
se verifica el trabajo de control de calidad de la contratista en pruebas que realizan  
se verifica la instalación de barreras de seguridad vial en progresiva 13+900 ; vigía radiocomunicación, y señales de desvió en todos sus accesos.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

06-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

06-09-2023

### Actividades:

Drenaje  
Obas Provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

alcantarilla tbm en progresiva 14+700 encofrada en cabezal lado derecho, se utiliza paneles fenólicos 19 mm nuevos  
se verifica colocación de de señalización preventiva vial, carteles reflectivos y delineadores con cinta de seguridad

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

06-09-2023

### Actividades:

protección ambiental

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica el acopio de excedentes de material de diversos trabajos de corte y eliminación de suelos saturados  
los trabajos de conformación están a la espera de maquinaria para su acomodo y compactación.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

06-09-2023

7





**Fotos:**