





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 073	Fecha Informe: 08 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 073 - 08 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°05 SE VACIARON TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640 PAÑOS INTERMEDIOS. ASI MISMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 27+840 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+680 AL KM 27+900 CARRIL DERECHO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1259 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE VERIFICA AVANCE RESTRINGIDO.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+000 AMBOS CARRILES, ESTA DEBE SER CORREGIDA ACORDE AL AVANCE DE LA PRESENTE JORNADA, ES DECIR, ESTA DEBE SER DEL KM 27+840 AL KM 28+000 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+900 AL KM 28+000 CARRIL DERECHO.

SE REITERA QUE LOS TRABAJOS DE MUROS DE CONTENCIÓN DEBEN CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

SOBRE EL ASFALTADO REALIZADO EN LA JORNADA DEL 07.09.2023, CARRIL IZQUIERDO, SE HA DEJADO DE COLOCAR EL MAC EN UN TRAMO APROXIMADO DE 120 M DE LARGO POR 0.50 M DE ANCHO (BERMA LATERAL PRÓXIMA A CUNETAS ARMADA), LA MISMA DEBE SER MEJORADA EXTRAYENDO EL MATERIAL SUELTO HÚMEDO Y SER REEMPLAZADA CON MATERIAL SELECTO DE BASE Y LUEGO PROCEDER CON LA COMPACTACIÓN Y PRESENTAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD QUE CORRESPONDAN PARA QUE ESTE TRAMO INTEGRAL SEA APROBADO.

CON CARTA N° 150-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 08.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA OPINIÓN AL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13 POR LA CAUSAL DE PRESENCIA Y NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA.

Recomendaciones:

SE CONTINÚA VISUALIZANDO FALTA DE CONTROL DE EPPS EN EL PERSONAL OBRERO, ASI COMO LA DESATENCIÓN DE CISTERNA PARA EL CONTROL DE PARTICULAS SUSPENDIDAS; asi mismo solo se aprecia trabajos de asfaltado y de colocación de serchas para cunetas correspondientes al pao 08



Auditoria Fecha De Creación:

11-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-09-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion_____:

prog. 27+700, lado izquierdo, primera capa

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas tipo v

CDescripcion _____ :

prog. 27+640, construcción de tapas. sector de descarga

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 27+880, lado derecho, primera capq

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023