




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	51	07 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial
 conformación de material excedente: DEM
 actividad en planta chancadora: Producción de material de Sub base

Conclusiones:

se mantiene los frentes de trabajo en tramo 2
 los frentes de tramo 1 quedaron suspendidos a la espera de levantamiento de observaciones sobre concreto
 actividades de laboratorio de parte de la supervisión están en verificación

Recomendaciones:

verificación de resultados de contra muestra de la supervisión.
 la supervisión debe de tener la capacidad de absolver toda consulta técnica del proyecto y tomar responsabilidad
 los profesionales deben tener mayor experiencia.

Auditoria Fecha De Creación:

04-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos de la contratista

CDescripcion :

se verifica el control de concreto con una prensa manual llagando a 85% de su resistencia nominal a 7 días se grafica el control de obra en todas las etapas y en todas las progresivas.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-08-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

07-09-2023

Actividades:

Obras Preliminares
Drenaje

CDescripcion_____:

verificación de colocación de señales de seguridad vial
instalación de tubería de agua en poblador afectado
obra de drenaje lado izquierdo progresiva 18+400

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-08-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

Obras Preliminares

CDescripcion _____ :

verificación de implementación de seguridad vial en progresiva 19+800 señales informativas conos cilindros y vigía con radio comunicación

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

Obras Provisionales
Drenaje

CDescripcion_____:

encofrado en progresiva 14+700 lado izquierdo

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

07-09-2023

Actividades:

Movimiento de Tierras

CDescripcion :

Re excavación en progresiva 19+190 a 19+240 después de realizado la compactación con rodillo pata de cabra

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

07-09-2023

Actividades:

visita a plana chancadora

CDescripcion

se tiene una paralización momentánea debido a falta de provisionamiento de combustible al GE
dicha paralización se registra 16: 00

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



Fotos: