



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 161 - 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- DO PVN- MTC	Fecha Informe: 06 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Asunto:**

INFORME N° 161-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIÉRCOLES 06 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-
MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA NUBLADO - LLOVIZNA POR SECTORES.

EL DIA DE AYER 05 DE SETIEMBRE NO SE LABORO EN LA OBRA, POR MOTIVOS DE HUELGA NACIONAL DE
CONSTRUCCION CIVIL.

SE TUVO UNA REUNION DE TRABAJO EN EL SECTOR SANTA ROSA KM 0+260

PRESENTES :

ALCANDE PROVINCIAL DE ABANCAY : SR. RAUL PEÑA
PREFECTO REGIONAL DE APURIMAC : SR. EDWIN CARPIO CHALLQUE
SUB PREFECTO ABANCAY : SR. SATURNINO SIERRA RAMOSJEFE DE SUPERVISION : ING. GERARDO SAAVEDRA
CONTRATISTA : ING. ESPECIALISTAS.

DERECHO DE VIA: ING. PAOLA ESPINOZA

SOCIEDAD CIVIL: DIRIGENTES, REPRESENTATES DEL COMITE DE SEGUIMINETO DE LA OBRA Y VECINOS
DEL BARRIO SANTA ROSA.

RESUMEN :

EL ALCALDE PROVINCIAL INFORMO A LA POBLACION QUE YA SE GESTIONO S/ 180,000.00 PARA TRANSFERIR A EMUSAP, FONDO DE DINERO QUE SERVIRA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE ESTAN DENTRO EL DERECHO DE VIA O CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO, QUE SE CONSIDERA COMO INTERFERENCIAS. CABE INFORMAR LO QUE ESTA DICIENDO EL SR. ALCALDE ES QUE ESTE DINERO ES PARA EJECUTAR PARTE DE LAS NUEVAS TUBERIAS, VALVULAS DE CONTROL Y OTROS, QUE ESTAN CONSIDERADOS Y APROBADOS EN EL NUEVO PIP QUE FINANCIA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA EN PROCESO DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION, QUE EJECUTARAN EL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BANACAY EN ESTA PARTE DE NUESTRO PROYECTO (KM 0+240 AL KM 8+000 APROX).

ENTRE OTROS OFRECIMIENTOS, INDICO QUE ESTA PROGRAMANDO LA PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL BARRIO SANTA ROSA, POR LO QUE INSTO A PROVIAS NACIONAL A QUE EN LA SOLUCION DEL ACCESO A ESTE BARRIO, SE CONSIDERE UNA VIA MAS AMPLIA DE POR LO MENOS 8 A 10 METROS Y PARA ESO PVN DEBERIA ADQUIRIR MAYOR AREA DE INTERVENCION. SE PRECISA QUE COMO ES DE SU CONOCIMIENTO ING. EDO RAMOS, EL MOTIVO QUE SE ESTA PLANTENDO UN ADICIONAL EN ESTE SECTOR ES PARA GANAR UNA FRANJA DE TERRENO, YA QUE EL PROYECTO CONSIDERA SOLO CORTE CON BANQUETA DE CORTE POR LA ALTURA QUE SE PRESENTA EN ESTE LUGAR, EL ADICIONAL DE MURO DE CONTECCION NOS PERMITE OPTIMIZAR UNA FRANJA DE ACCESO DE 4 A 5 METROS, CON LO CUAL ESTARIAS CUMPLIENDO DENTRO DE NUESTRAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES COMO ENTIDA PVN, EL PETITORIO DE QUE SE LES DEJE UN ACCESO PARA EL BARRIO SANTA ROSA.

LOS POBLADORES Y DIRIGENTES SOLICITAN QUE EL ACCESO SEA DE 8 A 10 METROS DE ANCHO.

SE ACORDO TENER UNA REUNION TECNICA CON EL ALCANDE PROVINCIAL Y AUTORIDADES SOBRE EL
PETITORIO DEL ACCESO.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
06 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
48 VOLQUETES DE 15 M3
04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
02 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE PRECISA QUE COMO ES DE SU CONOCIMIENTO ING. EDO RAMOS, EL MOTIVO QUE SE ESTA PLANTENDO UN ADICIONAL EN ESTE SECTOR ES PARA GANAR UNA FRANJA DE TERRENO, YA QUE EL PROYECTO CONSIDERA SOLO CORTE CON BANQUETA DE CORTE POR LA ALTURA QUE SE PRESENTA EN ESTE LUGAR, EL ADICIONAL DE MURO DE CONTECION NOS PERMITE OPTIMIZAR UNA FRANJA DE ACCESO DE 4 A 5 METROS, CON LO CUAL SE ESTARIA CUMPLIENDO DENTRO DE NUESTRAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES COMO ENTIDA PVN, EL PETITORIO DE QUE SE LES DEJE UN ACCESO PARA EL BARRIO SANTA ROSA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

UBICACION: KM 0+260

SECTOR SANTA ROSA - ACCESO

CDescripcion _____ :

REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES ALCALDE PROVINCIAL, PREFECTO REGIONAL Y PREFECTO PROVINCIAL.

CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA CRTG.

ADEMAS DE REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR (SOCIEDAD CIVIL)

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+500

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE DE PLATAFORMA

CDescripcion_____:

01 EXCAVADORA S/O
26 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 11 +300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 48"

CDescripcion _____ :

VACIADO DE EMBOQUILLADO DE ALCANTARILLA L/D

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

06-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11 +718

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILL TIPO MCA DE 1X1 M

CDescripcion_____:

ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE MUROS DE ALCANTARILLA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

07-09-2023