



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 163-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 08-09-2023	Nombre De La Obra: NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 163-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 08 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
06 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
48 VOLQUETES DE 15 M3
04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
02 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

08-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

11-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+500

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
21 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+575

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+377
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ESTRUCTURAS

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-09-2023

Actividades:

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____:

VERIFICACION DE SECCIONES Y NIVELES DE ELEMENTOS DE ALCANTARILLA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+250

ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-09-2023

Actividades:

OBRAS DE ARTE

ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ESTRUCTURAS

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+000

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
23 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

08-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+250

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

09-09-2023

Actividades:

MEJORAMIENTO

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-09-2023

Actividades:

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

PREPARATIVOS DE RELLENO ESTRUCTURAL

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-09-2023