




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Infor me:</b> 53	<b>Fecha Infor me:</b> 09 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	----------------------------	--	---	--



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

- se verifica planta chancadora en producción en horario extendido
- se verifica aplicación de obras preliminares; señalización y seguridad vial
- se verifica la intervención en nuevos puntos urbanos
- se verifica el funcionamiento del equipo de mecánica de suelos de la contratista
- se verifica operaciones de extracción en cantera zona 4 y zona 3

**Conclusiones:**

se observa zonas trabajadas con rodillo pata de cabra las cuales fallan por saturación subterránea y que nuevamente requieren un cambio de material desde el jueves se tiene en ejecución la producción de horario extendido para la planta chancadora.

**Recomendaciones:**

se procederá a avanzar más frentes para a semana siguiente se trabajará en derecho de vía

**Auditoria Fecha De Creación:**

31-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

11-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

09-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
obras provisionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

se verifica la apertura de nuevos sectores de alcantarillas en zonas urbanas progresiva 12+350

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

09-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion

verificación de colocación de material de sub rasante de diferentes colores en progresiva 19+300 a19+400

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

26-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

09-09-2023

**Actividades:**

visita a plana chancadora

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica planta chancadora en producción de material de sub base

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

09-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

nuevo punto de trabajo en 12+120 excavación de alcantarilla  
se verifica trazo y replanteo topográfico

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-09-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

09-09-2023

### Actividades:

Obras provisionales  
Drenaje

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

Se verifica la señalización de las zona de trabajo, colocación de delineadores con cinta de seguridad se verifica la apertura de nuevas alcantarillas 12+350 se deja ver paso de agua

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

09-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

desencofrado de alcantarilla 12+390  
encofrado de alcantarilla 12+409  
retiro de antigua alcantarilla

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

09-09-2023

**Actividades:**

visita a laboratorio de suelos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se actualiza los sectores de intervención del proyecto  
se pone a curar las muestras de concreto de alcantarillas.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

09-09-2023

### Actividades:

Movimiento de tierras

### CDescripcion

13+350 a 13+500 colocación de sub base  
equipo encontrado; motoniveladora rodillo y cisterna de agua

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

09-09-2023

### Actividades:

planta chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

planta chancadora en trabajo en horario extendido hasta las 9:00 de la noche

9

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

09-09-2023

**Actividades:**

visita a cantera en produccion sector 4

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 excav , 1 oruga y 4 volq jornada hasta las 5 pm

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

11

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023



**Fotos:**