



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Infor me: 54 soritor	Fecha Infor me: 1 1 - 0 9 - 2023	Nombre De La Obra: Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------------------	--	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

se verifica planta chancadora en producción en horario extendido
 se verifica aplicación de obras preliminares; señalización y seguridad vial
 se verifica la intervención en nuevos puntos urbanos
 se verifica el funcionamiento del equipo de mecánica de suelos de la contratista
 se verifica operaciones de extracción en cantera zona 4 y zona 3
 se registra lluvia moderada desde 17:00 a 17:45

Conclusiones:

se observa zonas trabajadas con rodillo pata de cabra las cuales fallan por saturación subterránea y que nuevamente requieren un cambio de material
 desde el jueves se tiene en ejecución la producción de horario extendido para la planta chancadora.

Recomendaciones:

se recomienda a la entidad dar respuesta a la consulta de obras de arte
 se recomienda al ing Juan Carlos Davila contar con laboratorio en la ciudad de soritor

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

13-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos

CDescripcion :

cuenta con 33 probetas 6x12 en espera y curado bajo agua se verifica el ensayo de diferentes propiedades físicas para el sustento en esta especialidad

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras
obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica señales de seguridad vial: barrera, cilindros, conos y vigías
labor de 13+080 a13+400 Colocación de sub base se emplea motoniveladora, cisterna y rodillo vibratotio liso

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion

desencofrado de cabezal alcantarilla izquierda en progresiva 14+700
el concreto no presenta cangrejas

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

Visita al DEM

CDescripcion _____ :

etapa de recepción de excedentes

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

obras provisionales
drenaje

CDescripcion_____:

18+600 derecho, excavacion,geotextil, colocacion de cama de arena, tubería perforada, filtro y sellado de geotextil

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

mejoramiento de sub rasante en progresiva 19+400 a19+500 se observa suelos de diferente color los cuales son aprobados por el departamento de suelos de la contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

planta chancadora

CDescripcion _____ :

se verifica producción de material de sub base, cuenta con cargador 956 sany

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

verificación de labores en cantera

CDescripcion _____ :

recorriendo acceso paralelo se llego a la desviación del rio y encontramos otro equipo de topografía

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

visita a cantera sector 4

CDescripcion :

se verifica actividad de dos reto excavadoras 01 tractor y 04 volquetes labor de extracion de material integral para chancadora y material lavado para mejoramiento

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____ :

Desencofrado de cabezal de alcantarilla existente en progresiva 14+868 izquierdo

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-09-2023

Actividades:

Drenaje en zona urbana obras provisionales

CDescripcion_____:

se verifica labores de demolición en progresiva 12+140
se cuenta con retro excavadora equipo de topografía
se verifica la instalación de señales preventivas por medio de delineadores y cinta de seguridad

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

Obras Provisionales
Drenaje

CDescripcion _____ :

se verifica trabajo en alcantarilla 12+128 ; superado la etapa de demolición y corte se procede a compactación de fundación
se verifica trabajos de topografía en la partida

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obras Provisionales

CDescripcion_____:

encofrado de cuerpo de alcantarillas 12+409 y 12+399
verificación de estructura de acero colocación de ochavos y esperando la llegada del concreto
se verifica el uso de señales de seguridad vial: conos delineadores y señaléticas

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

11-09-2023

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

se verifica el control de calidad con la cuadrilla de supervisión advirtiendo deficiencias en la verificación del corte efectuado por la motoniveladora

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

14



Fotos: