



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 75	Fecha Informe: 13 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+200, 18+950, 30+850, 36+050, 40+250, 41+200 Y 42+830.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 7+731, 15+991, 16+778, 17+622, 18+840, 51+241, 52+835, 53+060 Y 53+189.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.

Recomendaciones:
AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N°41 Y N°43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR EL ADICIONAL DE OBRA DE MUROS.

Auditoria Fecha De Creación: 13-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 14-09-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 18+950.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
06 VOLQUETES
04 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
17 VOLQUETES
05 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+250.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 CARGADOR.
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 51+241.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES
08 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

5

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 53+060

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA
01 VIBRADOR DE CONCRETO
08 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

6

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+850

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 VOLQUETES.
06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

13-09-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+840.

CDescripcion

EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES.
08 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-09-2023

7