




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 074	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

REPORTE N° 074 - 09 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

**Conclusiones:**

EN REFERENCIA AL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE VERIFICA AVANCE MUY RESTRINGIDO. CON CARTA N° 151-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 09.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DOCUMENTACIÓN DE PENDIENTES DE PAGOS POR CONCEPTO DE VENTA DE MATERIAL AGREGADO PARA EL MAC Y BASE GRANULAR DE LA EMPRESA CONTRATISTA GENERALES PAC EIRL Y TRANSPORTES SERVICIOS MÚLTIPLES HUANCARUMI SRL POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL WARI.  
 AL RESPECTO SOBRE LA CARTA ANTERIOR, ES IMPERATIVO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR Y PREPARADO Y EXTENDIDO DEL MAC EN EL PAVIMENTO, DEL MISMO MODO TAMBIÉN LOS PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE EQUIPOS Y SERVICIOS DEBE SER ATENDIDO CON PREMURA, PARA EVITAR INCONVENIENTES MUY SERIOS COMO PLANTEAN LOS QUE ENVIAN LA CARTA EN MENCIÓN.

**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY NO SE CONTO CON PERSONAL EN EL TREN DE ASFALTO, ASI MISMO LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SE ENCUENTRAN EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, POR FALTA DE INSUMOS Y PAGOS A SUS PROVEEDORES

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 14-09-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 14-09-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-09-2023

**Actividades:**

construcción de cunetas tipo V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

27+550, colocación de tapas de cunetas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-09-2023

**Actividades:**

colocación de MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Prog. 27+880,

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+120

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-09-2023