





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 075	<b>Fecha Informe:</b> 1 1 - 0 9 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 075 - 11 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ADICIONAL N° 08, ASI MISMO SE TIENE LLEGADA DE PEN PARA ACTIVIDADES DE ASFALTO

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1262, SOBRE EL INGRESO A ALMACÉN DE OBRA DE CEMENTO Y PEN ASFÁLTICO EFECTIVAMENTE ESTE SE VERIFICA EN CAMPO.

EN REFERENCIA AL AVAN CE FÍSICO, EN LA FECHA SE VERIFICA AVAN CE RESTRINGIDO, VERIFICÁNDOSE QUE PERSISTE LA ATENCIÓN DEFICIENTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO EN OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER EN LA BREVEDAD CON EL ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL AGREGADO TANTO PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR COMO PARA EL PREPARADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. DEL MISMO MODO DEBE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN FORMA PERMANENTE PROCEDIENDO CON EL RIEGO DE LOS TRAMOS NO ASFALTADOS.

#### Recomendaciones:

EL DIA DE HOY NO SE CONTO CON PERSONAL EN EL TREN DE ASFALTO, ASI MISMO LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS SE ENCUENTRAN EN STAND BY POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, POR FALTA DE INSUMOS Y PAGOS A SUS PROVEEDORES; LA CANTIDAD DE PERSONAL ES RESTRINGIDA

#### Auditoria Fecha De Creación:

14-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

14-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 23+920, comprobado nivelación de plataforma

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 27+840

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

11-09-2023

### Actividades:

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

28+600, limpieza de plataforma

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

11-09-2023

3