



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 76	Fecha Informe: 14 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+200, 30+800, 36+050, 40+200 Y 42+830.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 16+778, 17+622, 18+840, 51+022, 51+241, 53+060, 53+465 Y 53+775.
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N°41 Y 43 EN LA DGAAM.
 AGILIZAR EL ADICIONAL N° 18 (MUROS).
 AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS (DDV-PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+800

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
04 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+220.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
10 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-09-2023

Actividades:

REUNION EN CABANA:
ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:

EXPOSICION DE TEMAS AMBIENTALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-09-2023

3