



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 77	Fecha Informe: 15 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+200, 30+800, 36+050, 40+180 Y 42+830.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 17+622, 18+840, 50+865, 51+022, 52+835, 53+465 Y 53+775.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.
EL DIA DE AYER NOS VISITO EL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC Y HOY INSPECCIONO LAS AREAS AUXILIARES DEL SECTOR I (DEL KM. 18+220 AL KM. 30+300.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N°41 Y N°43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS (DDV-PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2023

Actividades:

PLANTA DE CHANCADO KM. 20+300

CDescripcion _____ :

1 SE INSPECCIONO CON EL ING. SANTIAGO POLO FABIAN, DE LA DGAAM - MTC.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2023

Actividades:

DME N°18 KM. 21+000

CDescripcion _____ :

2 SE INSPECCIONO CON EL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC.
DME FUERA DE USO POR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD GEOLOGICA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2023

Actividades:

DME N°37 KM. 30+260

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-09-2023

Actividades:

POLVORIN KM. 30+060.

CDescripcion _____ :

INSPECCION POR EL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023