





# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> Soritor 58	<b>Fecha Informe:</b> 15 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**  
se registra actividad en drenaje  
actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante  
actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
conformación de material excedente: DEM  
actividad en planta chancadora: hoy se encuentra en producción.  
el día de hoy se presentan lluvias intermitentes que se registra por la noche en la ciudad de soritor.

**Conclusiones:**  
se mejora los frentes de trabajo en tramo 2  
pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad  
pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra del monito  
zona alquilada en chancadora se acerca su fin de periodo de alquiler se advierte problemas en este tema.

**Recomendaciones:**  
se realiza gestión de pre entrega a las municipalidades: Soritor y Habana por tomar la responsabilidad del control de arbustos en cunetas  
en los sectores de tramo1 y 3.  
se coordina la ejecución de movimiento de postes en km 0+00 por parte de electro oriente. para el día de mañana.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 16-09-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 16-09-2023
---	--

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

15-09-2023

**Actividades:**

Movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el proceso de escarificación con motoniveladora y 3 volquetadas de relleno y compactación del material el la progresiva 13+900

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras  
obras provisionelas

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

desde Km 14+070 al Km 14+200 se verifica el corte y reemplazo de material  
equipos que emplea: excavadora, volquetes, rodillo liso, motoniveladora  
se verifica el empleo de señalización vial conos y vigía en dos frentes de intervención

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

15-09-2023

**Actividades:**

DEM

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el empleo de retroexcavadora a movilizar las descargas de los volquetes cercanos a orillas de limites de plataforma

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-09-2023



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

15-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

mejoramiento de sub rasante en Km 17+820 a 17+600 lado izquierdo se verifica el corte y remplazo del material en algunos sectores se utiliza piedra de reforzamiento

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

visita a planta chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica chancadora operativa y en producción del material de sub base para el proyecto

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

visita a la cantera sector 4 donde esta pertenece al municipio de Yorongos

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

Emerson flores de municipalidad de Yorongos, se verifica 3 volquetes, 02 excavadora, y 01 tractor D6T extracción de material integral se emplea zaranda

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

6



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica el corte de plataforma y reemplazo con material de cantera en Km 17+760 a 17+700 lado izquierdo  
excavadora, volquetes  
se verifica el uso de señales de tránsito vial y uso de tranquera con vigía y radio comunicación.

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-09-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

de 18+680 a 18+800 lado izquierdo se verifica la instalación de sub drenes  
maquinarias de apoyo minicargador, retroexcavadora y equipo de topografía

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

15-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
se verifica lluvia leve de larga duración

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

en alcantarilla del km 12+128 y 12+137  
labores paralizadas por lluvia

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

15-09-2023

### Actividades:

Drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

Se verifica el llenado de concreto en la losa de las alcantarillas 12+397y. 12+409  
labores paralizadas por lluvia en la ciudad

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

10



**Fotos:**