



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 076	<b>Fecha Informe:</b> 1 2 - 0 9 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

REPORTE N° 076 - 12 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+840 AL KM 28+020 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+900 AL KM 28+030 CARRIL DERECHO. ASI MISMO COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+880 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+880 CARRIL DERECHO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1264, SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+880 CARRIL DERECHO, SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL PAVIMENTO IMPRIMADO SOLO CON COMPRESORA DE AIRE PARA EVITAR DETERIORO Y EROSIÓN USANDO LA BARREDORA MECÁNICA.

EN REFERENCIA AL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA SE VERIFICA AVANCE REGULAR Estrictamente EN LA PRODUCCIÓN Y EL EXTENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA, SIN EMBARGO, EN EL RESTO DE FRENTES DE TRABAJO NO SE APRECIA NINGÚN AVANCE.

ESTANDO MUY PRÓXIMO LA TEMPORADA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES ES DE EMERGENCIA QUE, EL CONTRATISTA REALICE EL ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL AGREGADO TANTO PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR COMO PARA EL PREPARADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN DEFECTO ES PROBABLE QUE LA OBRA NO PUEDA SER CONCLUIDA.

IGUALMENTE DEBE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN FORMA PERMANENTE PROCEDIENDO CON EL RIEGO DE LOS TRAMOS NO ASFALTADOS.

CON CARTA N° 152-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 11.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DECISIÓN DE LA JRD RESPECTO A LA CONTROVERSI A N° 12.

CON CARTA N° 147-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 11.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL N° 24 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA – AGOSTO 2023.

CON CARTA N° 148-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 11.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 24 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA – AGOSTO 2023.



**Recomendaciones:**

LAS ACTIVIDADES SE CENTRAR EN LA PARTIDA DE COLOCACIÓN DE MAC, ASI MISMO ES NOTORIA LA FALTA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, AREA AUXILIAR DONDE SE TIENE PRESENCIA DE TRABAJADORES Y NO CUENTAN CON DICHA IMPLEMENTACION EN SU ZONA DE TRABAJO

**Auditoria Fecha De Creación:**

18-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

colocación de MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Prog. 27+840, colocación de MAC

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

COLOCACIÓN DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+900, lado derecho primera capa

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+000

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-09-2023