





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 079	Fecha Informe: 15 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 079 - 15 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+400 AL KM 29+610 CARRIL IZQUIERDO., ASI MISMO INDICAMOS QUE CON OFICIO N° 2317-2023-MTC/20.9, SE NOTIFICA EL ACTA DE SUSPENSION N° 02 POR LA IMPLEMENTACION DE LAS DESICIONES DE LA CONTROVERSIA N° 10 Y N° 11, EN TAL SENTIDO SE PROCEDERA A ACTUALIZAR EL PEO Y CAO CORRESPONDIENTE PARA SER ALCANZADO A LA SUPERVISION Y SIGA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA ENTIDAD.

ACLARACIÓN: EL REGISTRO ANOTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA CON NÚMERO 1474 CORRESPONDE AL 1274, SE DISPONE AL CONTRATISTA TENER CUIDADO EN LA NUMERACIÓN CORRELATIVA ESTRICTA DE LOS REGISTROS. EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1274, SOBRE EL OFICIO N° 2317-2023-MTC/20.9, CON LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA CONTROVERSIA N° 10 Y N° 11, LA MISMA DEBE SER ACTUALIZADO LOS PEOS Y CAOS CORRESPONDIENTES SEGÚN ELLO LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA EMITIR LA OPINIÓN RESPECTIVA Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD. SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA FECHA EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO. CON CARTA N° 153-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 14.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL OFICIO PARA LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA APORTES AL "PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL GTRGRD-PROVIAS NACIONAL" Y "PLAN DE TRABAJO ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS Y/O FENÓMENO DEL NIÑO, PERIODO 2032024". CON CARTA N° 154-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 14.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE APLICACIÓN DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Recomendaciones:

LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON REGULARIDAD EN LA COLOCACION DE MAC, SOLO EN EL FRENTE DE COLOCACION, NOSE APRECIA OTROS FRENTE DE TRABAJO



Auditoria Fecha De Creación:

19-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

19-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-09-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-09-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-09-2023

2