



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 080	<b>Fecha Informe:</b> 16 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE Nº 080 - 16 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, INDICAMOS QUE EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LIMPIEZA EN LAS CUNETAS.  
 ASÍ TAMBIÉN PONEMOS EN CONOCIMIENTO QUE SE PRESENTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PEO Y CAO Nº 11 DEL CONTRATO PRINCIPAL POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA CONTROVERSIA Nº 10 Y 11, CON CARTA Nº 176-2023-CVW, LA CUAL SOLICITAMOS SU REVISIÓN Y TRAMITE ANTE LA ENTIDAD.

EN REFERENCIA AL ASIENTO Nº 1276, SOBRE CARTA Nº 176-2023-CVW, CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PEO Y CAO Nº 11 DEL CONTRATO PRINCIPAL POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA CONTROVERSIA Nº 10 Y 11, LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN PERTINENTE Y SEGÚN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE ANTE LA ENTIDAD.  
 SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA SE VERIFICA QUE ESTE ES MUY RESTRINGIDO.  
 CON CARTA Nº 155-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 15.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE OBRA DE ACUERDO DE LAS DECISIONES DE LA JRD DE LAS CONTROVERSIA Nº 10 Y Nº 11

#### Recomendaciones:

LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DER MAX NOSE REALIZARON EL DIA DE HOY, SOLO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ASI MISMO SE TIENE MAQUINARIA EN STAND BY POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-09-2023

**Actividades:**

REUNION DE COORDINACION CON LA CONTRATISTA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

REUNION EN LA CIUDAD DE SICUANI, UNICACION OFINA DE LA CONTRATISTA

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-09-2023

**Actividades:**

REUNION DE COORDINACION EN LA OFICINA DE LA SUPERVISION

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2023