



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	60	18 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial
 conformación de material excedente: DEM
 actividad en planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 hoy se reúnen contratista y ronda campesina por termino de contrato de uso de espacio que ocupa la chancadora

Conclusiones:

se tramita a la entidad por mesa de parte el informe situacional Quincena 3, a su evaluación por el administrador de obra.
 pendiente de respuesta de concreto en faldones por parte de la entidad
 pendiente la solicitud de traslado del laboratorio de la supervisión de moyobamba a soritor
 pendiente la solicitud a entidad por registros fotográficos del cuaderno de obra del monitor
 pendiente zona alquilada en chancadora se acerca su fin de periodo de alquiler se advierte problemas en este tema.
 se recibe coordinación de actividad de tendido de cable eléctrico en zona del ovalo solo falta bitel.
 Derecho de vía es comunicado de estas liberaciones.
 el día de hoy cambia en parte de la entidad al administrador de obra por el ing Percy Jurado

Recomendaciones:

se solicitará a entidad agendar solución a limpieza de cunetas en sector 1 y 3
 se solicita a entidad derecho de vía emitir memorándum de liberación zona de trabajo en ovalo

Auditoria Fecha De Creación:

18-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

Drenaje obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla 12+137 y 12+128 encofrado de costados y losa superior se verifica el empleo de señales viales en la zona de trabajo

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obras provisionales

CDescripcion_____:

12+409 y 12+397
armadura de la cajuela de ingreso de alcantarilla
se verifica la instalación de señales viales y linderos señalizados

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla 12+344 sin actividad
a espera de encofrado de laterales y losa
se verifica el empleo de delineadores y cintas de seguridad en la zona de trabajo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio

CDescripcion _____ :

se verifica los preparativos para la prueba de resistencia de las probetas así también pruebas de cbr

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion

sub rasante 13+820 a 13+920
escarificación de sub rasante y re conformación de sub rasante

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

de 17+600 a 17+660 lado derecho
corte de plataforma a nivel de mejoramiento capa de 20 cm

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

visita a planta chancadora

CDescripcion _____:

hoy falla mecánica en chancadora, soportería de malla se ha desoldado
se espera soldador

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



Fotos: