



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 80	Fecha Informe: 19 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+200, 30+800, 36+130, 41+040, 42+660.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 5+505, 17+622, 18+840, 47+300, 51+022, 53+307, 54+727, 54+925 Y 55+266.
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000.
 HOY SE FIRMO EL ACTA DE INSPECCION DE AREAS AUXILIARES CON EL ING. SANTIAGO POLO FABIAN DE LA DGAAM-MTC, SUPERVISOR Y CONTRATISTA.
 NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DME N°41 Y 43 EN LA DGAAM - MTC.
 AGILIZAR LAS INTERVENCIONES DEL EJECUTOR COACTIVO DEL MTC, PARA LAS LIBERACIONES DE PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

20-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

20-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 55+266.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 54+925.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 04

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
03 VOLQUETES.
02 VIBRAPISONES.
06 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+660.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+040.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+160.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
12 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 30+800.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
05 VOLQUETES.
06 PERSONAL.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

DME 37 KM. 30+260.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
02 PERSONAL.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023