



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 81	<b>Fecha Informe:</b> 20 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 30+800, 36+130, 41+040 Y 42+660.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 5+505, 15+705, 15+991, 17+622, 18+840, 47+300, 50+865, 54+727.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.  
 NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS INTERVENCIONES DEL EJECUTOR COACTIVO DEL MTC, PARA LAS LIBERACIONES DE PREDIOS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

21-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-09-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 18+840.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA.  
01 RODILLO.  
03 VIBRAPISONES.  
08 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

20-09-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA MC KM. 17+622.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MEZCLADORA.  
01 VIBRADOR DE CONCRETO.  
10 PERSONAL.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

20-09-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+250.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
18 VOLQUETES.  
05 PERSONAL.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

20-09-2023

3