



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Infor me:	Fecha Infor me:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	soritor 62	20 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial
 conformación de material excedente: DEM
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora se llamará a autoridades competentes ante un bien nacional.
 El día de hoy regresa al cargo de administrador de contrato el ing Teofilo baldeon

Conclusiones:

pendientes: respuesta de concreto en faldones de drenaje, permiso a monitor sobre registro fotográfico, interferencia de postes en ovalo y rose y limpieza de cunetas en tramo 1 y 3, necesidad de trasladar el laboratorio de la supervisión de moyobamba a soritor
 la contrata está alquilando mas maquinara pesada.

Recomendaciones:

se observa una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar traslado de su personal
 se observa que equipo de prueba de los ángeles no se encuentra operativo por parte de la supervisión estas pruebas se realizan con equipos de la contrata
 se realizará verificación de postes en el ovalo para verificar su condición optima al plano

Auditoria Fecha De Creación:

20-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion :

alcantarillas del km 12+128 y 12+137 llenado de mueretes y losa en alcantarilla

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

20-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion _____ :

alcantarillas del km 12+344, 12+397 y 12+409
se observa el desencofrado de laterales, la losa se desencofra en 17 días según supervisión

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

visita a patio de maquinaria de la contratista

CDescripcion _____ :

se observa a motoniveladora en reparación así como camión se observa cudria de drenaje preparando encofrados

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

20-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____:

materal de base 20 cm de 13+680 a 13+800 batido a dos motoniveladora

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

DME

CDescripcion _____ :

se observa la acumulación de material cerca al borde , a la espera de maquinara a mover dicho material al talud limitante

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

se realiza en km 17+450 a 17+500 el corte y carguío con excavadora

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

20-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion

de 19+000 a 19+080 lado derecho
se encuentran recuperando tubos de 8" clase 10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____ :

se desarrolla el cerrado del sub dren en km 19+100 a 19+200 lado izquierdo después de las lluvias del día anterior

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

20-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion

de 14+070 a 14+360

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

visita a cantera esta expande sus operaciones en sector 4 que pertenece al distrito de Yorongos

CDescripcion _____ :

las maquinarias se encuentran en actividad: tractor, excavadoras, zaranda y volquetes

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion :

de 14+070 a 14+160
control topográfico

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Fotos: