





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 82	Fecha Informe: 21 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+200, 30+800, 38+250, 40+000, 41+020 y 42+670.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 5+505, 15+705, 15+991, 17+622, 47+300, 50+591, 50+865 y 54+727.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LAS PROGRESIVAS: 43+906 (Victoria Valverde Pérez), 44+018 (Ynosenta Valverde Pérez), 45+456 (Juan Corales Perez), 55+186 (Misley Leon Acosta) Y 54+536 (Juan Huanca Acosta), dado que estas restricciones podrían generar ampliaciones de plazo.

Auditoria Fecha De Creación:

21-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+250.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

BADEN MCC KM. 47+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
02 VIBRAPISIONES.
08 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+670.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023