



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Infor me:</b> 63	<b>Fecha Infor me:</b> 21 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	----------------------------	--	---	--



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

se registra actividad en drenaje  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante  
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial  
 conformación de material excedente: DEM  
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas  
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora se apersonan autoridades: alcalde de san marcos y autoridad del Ana al sitio y determinan la franja marginal en 60 mt cubre la estación del grupo electrógeno de la actual chancadora

**Conclusiones:**

respuesta de concreto en faldones de drenaje por la entidad es usar concreto al 100%, permiso a monitor sobre registro fotográfico,  
 interferencia de postes en ovalo se recoge datos de campo  
 rose y limpieza de cunetas en tramo 1 y 3 entregadas al administrador de obra para su evaluación  
 Necesidad de trasladar el laboratorio de la supervisión de moyobamba a soritor  
 la contrata está alquilando mas maquinara pesada se define intervenir en alcantarilla 11+700 actividad critica.

**Recomendaciones:**

se observa que una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar traslado de su personal  
 se observa que firmas de asistencia de personal de la supervisión son ejecutadas por la secretaria  
 se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana  
 se solicita apertura de labores en ovalo por saneamiento cumplido.

**Auditoria Fecha De Creación:**  
22-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**  
22-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion :**

actividad de desencofrado en alcantarillas del km 12+128 y 12+137

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

21-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

proceso de encofrado en alcantarilla 12+311  
se verifica al personal de seguridad la instalación de señales preventivas en la zona de trabajo

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

apertura de nueva alcantarilla a trabajar en km 12+740

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

21-09-2023

### Actividades:

visita a patio de maquinaria

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

se verifica trabajo de encofrado para obras de drenaje  
se verifica estock de geotextil para los sub drenes  
se verifica dos volquetes averiados y en proceso de mantenimiento mecánico

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion :**

colocación de material de sub base en km13+680 a 13+800 se observa el accionar de motoniveladora estando a la espera el rodillo y la cisterna.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

21-09-2023

### Actividades:

obras provisionales  
movimiento de tierras

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica la instalación de señale conos y vigía radio comunicada  
se verifica el corte en km 14+360 a 14+400 lado izquierdo, la excavadora es alquilada

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

21-09-2023

### Actividades:

Movimiento de tierras

### CDescripcion

se verifica labores de corte de plataforma en lado izquierdo por exc 3 en km 17+360 a 17+400

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-09-2023





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

21-09-2023

**Actividades:**

visita a chancadora, estado paralizado

**CDescripcion :**

autoridades del ana y alcalde de san marcos a tomar acciones sobre el terreno que ocupa la chancadora se verifica que limite de franja marginal pasa por estación de generador entendiéndose que parte de dicho lugar es del estado

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

21-09-2023

### Actividades:

visita a ovalo

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica la interferencia de los postes existentes a comentario del residente que menciona de remover un poste importante resultando falso la afirmación

9

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



**Fotos:**