



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	174-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	21-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 174-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL JUEVES 21 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO CON LLOVIZNAS EN SECTORES.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 48 VOLQUETES DE 15 M3
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

CON RESPECTO A MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE, SE TIENE TRAMOS EN LOS CUALES NO SE PUEDE INTERVENIR, PESE A QUE YA ESTAN ADQUIRIDOS POR PVN, PERO POR PROBLEMAS SOCIALES DIVERSOS IMPIDEN LOS BENEFICIARIOS LA INTERVENCION CON MAQUINARIA, POR LO QUE SE LE INDICO AL CONTRATISTA REALIZAR UNA LISTA OFICIAL DE ESTOS TRAMOS CON PROBLEMAS.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
21-09-2023	24-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+700
MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
18 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+515 AL KM 1+900

MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
02 RODILLOS LISO VIBRATORIO

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933 L.I

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :

EXCAVACION

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

DME. 17

CDescripcion _____ :

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE - ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE DEL DME

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE DEL DME

CDescripcion _____ :

VACIADO DE CUNETAS Y OTROS

5

01 RETROEXCAVADORA
01 EXCAVADORA S/O
01 MINIGARGADOR

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE . ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.50 X 2.00 M

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01 RETROEXCAVADORA
05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____:

VACIADO DE LOSA DE FONDO

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0X1.0 M

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+520

SECTOR DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA DEL G.R.A

CDescripcion _____ :

SE APRECIA LOS POSTES DE ALTA TENSION, QUE DEBEN SER RE UBICADOS POR PROCESO CONSTRUCTIVO E INTERFERENCIAS.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS 1+300 AL KM 1+500

OBRAS DE ARTE

CDescripcion_____:

EN ESTE SECTOR SE ESTA A LA ESPERA DE QUE LAS ALCANTARILLAS FRAGUEN EL CONCRETO Y ALCANCEN LA RESISTENCIA DE DISEÑO PARA PROCEDER CON LAS EXPLANACIONES EN ESTOS SECTORES.

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023