



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	175-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	22-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 175-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 22 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO CON LLOVIZNAS EN SECTORES.

EN LA PROGRESIVA KM 1+600 LADO IZQUIERDO, SE TUVO LA AGRESION DE POBLADORES HACIA LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INDICAN QUE SE LES ESTA AFECTANDO MAYOR AREA DE ADQUISION.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
48 VOLQUETES DE 15 M3
04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
02 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
02 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR MAYOR COORDINACION CON PACRI DE SUPERVISION Y DERECHO DE VIA DE PVN, PARA EVITAR ESTAS AGRESIONES DE LOS POBLADORES, CON RESPECTO A LAS AREAS ADQUIRIDAS, EN ULTIMA INSTANCIA DEBE SOLICITAR LA PRESENCIA DE LA FUERZA PUBLICA.

Auditoria Fecha De Creación:

22-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305

OBRAS DE ARTE - ALCANATRILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CAJA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DEL DME, DELIMITACION.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

22-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
01 TRACTOR D-8 S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

22-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+600 L.I

CDescripcion _____:

SE TUVO UN PROBLEMA SOCIAL, LOS PROPIETARIOS DE ESTE SECTOR AGREDIERON A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA CRTG.

RECLAMAN LA ASISTENCIA DE DERECHO DE VIA, INDICAN QUE SE LES ESTA AFECTANDO MAYOR TERRENO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023