



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	176-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	23-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 176-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 23 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO CON LLOVIZNAS EN SECTORES.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 48 VOLQUETES DE 15 M3
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:


SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS DE MEDIANA INTENSIDAD EN TODA LA ZONA SUR ORIENTE (APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO Y MADRE DE DIOS) Y CON LAS PREDICCIONES DEL SENAMHI CON RESPECTO AL NIÑO GLOBAL Y COSTERO, DEBE PREVERSE LA EXTRACCION DE CANTERA DE RIO, PARA LOS RELLENOS DE SUB DRENES, FILTROS, RELLENO ESTRUCTURAL, MEJORAMIENTOS, BASE Y CARPETA DEL PAVIMENTO. CON LAS CRECIDAS DE LOS RIOS POR LAS LLUVIAS NO SE PODRA ACCEDER A LAS CANTERAS DE RIO PARA SU EXTRACCION.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
23-09-2023	24-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras		
Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-09-2023
Actividades:		
CDescripcion _____ :		
Foto1: Ver imagen completa	Foto2:  Ver imagen completa	Foto3: Ver imagen completa
Fecha Toma De Datos: 22-09-2023		



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4 +100

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
02 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
10 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+800

MOVIMIENTO DE TIERRAS - PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+080

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJ. DE SUB RASANTE

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

24-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.50X 2.00 M

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE PARA EL SOLADO

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+750

CDescripcion _____ :

PERFILADO Y COMPCTADO DE SUB RASANTE

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+003 AL KM 01+103

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :

HABIATDO DE ACERO DE ZAPATA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

24-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+390 AL KM 11+470

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-09-2023