



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 84	Fecha Informe: 23 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 38+300, 40+100, 40+980 y 42+650.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+505, 7+731, 15+524, 15+705, 47+300, 50+419, 50+591 y 55+266.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

Recomendaciones:
AGILIZAR LA CARTA N°2510019-CG-23-0807 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ASUNTO: PLANOS PRELIMINARES APROBADOS, CON PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS INCORPORADOS AL PMA.

Auditoria Fecha De Creación: 23-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 24-09-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

47+300

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+980.

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 55+266.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 47+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA.
01 VIBRADOR DE CONCRETO.
02 VIBRAPISONES.
13 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+650.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 CARGADOR.
10 VOLQUETES.
05 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+100.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 38+300.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
06 VOLQUETES.
04 PERSONAL.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023