



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	64 Soritor	22 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 12
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante en km 13 y14
 conformación de material excedente: DEM
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista.

Conclusiones:

posible traslado de material acumulado de la chancadora a DME y traslado de la misma
 se viene aumentando la cantidad de maquinaria pesada para los trabajos aprobados
 la demora de concreto en protección de cabezales de alcantarilla han tenido un retraso de 15 días en este frente.
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.

Recomendaciones:

se observa que una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar el traslado de personal
 se observa que firmas de asistencia del personal de la supervisión son copiadas de ejemplos en su sistema de control
 se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y La Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento

Auditoria Fecha De Creación:

22-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

22-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion _____:

verificación en 3 alcantarillas 2 acabadas y 1 en encofrado en 12+400 a 12+340 a la espera de premezclado.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos

CDescripcion _____ :

verificación de ejecución de ensayos referidos a la obra por técnicos en poza de curado se tiene mezclado probetas de concreto y muestras de cbr

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla 12+736

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

22-09-2023

Actividades:

acopio temporal

CDescripcion _____:

verificación de la explanación de acopio temporal de la obra
se tiene un cargador al despacho de los requerimientos en los frentes de trabajo
material ocupado al 15 % de su potencial

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

22-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla km 11+770 apertura de trabajo con excavadora
Se verifica el uso de señales preventivas, conos en la zonas de ingreso y salida

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion _____ :

alcantarilla 12+740 intervención con maquinaria después de descubrir los extremos se libera los tubos de agua y desagüe

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

22-09-2023

Actividades:

movimiento de tierra

CDescripcion _____:

control de calidad con densimetro nuclear

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

7



Fotos: