









BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	65	23 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
					
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 12 y 11
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante en km 13 14 y 18
 conformación de material excedente: DEM acomodo urgente
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista.
 el día de hoy se envía conformidad 2 de servicio de camioneta asignada a monitor

Conclusiones:

posible traslado de material acumulado de la chancadora a DME y el traslado de la misma
 se viene aumentando la cantidad de maquinaria pesada para los trabajos aprobados
 la demora de concreto en protección de cabezales de alcantarilla han tenido un retraso de 15 días en este frente
 empezaran labores suspendidas el lunes
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.

Recomendaciones:

se observa que una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar el traslado de personal de igual manera combi 10 pasajeros nunca se presento a laborar.
 se observa que firmas de asistencia del personal de la supervisión son copiadas de ejemplos en su sistema de control
 se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento

Auditoria Fecha De Creación:

23-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion :

se apertura excavación en alcantarilla Km11+775
se anota material conglomerado y el retiro de tbm existente

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion

apertura de nueva zona de trabajo en alcantarilla Km12+736
se verifica labor de maquinaria y finalmente excavación manual a fin de evitar la rotura de tubos enterrados

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

23-09-2023

Actividades:

control ambiental

CDescripcion _____ :

se verifica labor de regado de agua en la carretera mediante cisternas
evitando la propagación de polvo

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

DME

CDescripcion _____ :

se verifica explanación en botadero con 02 cargadores y 01 rodillo
en vía esta pasando el camión de control de calidad de la contratista
momentos después empezaría lluvia

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

suceso de lluvia en 17+990
control de calidad en sub rasante, ensayo de viga benklman
se observa ensayo de entrega departe de la contratista

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

control de calidad en km 18+020
el equipo de viga Benklman es de la contratista, la supervisión tiene este equipo pero no lo utiliza se observa que no se apersona el especialista de suelos o de calidad de la supervisión

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____:

control de calidad: se observa que la prueba es con el equipo de la contratista la supervisión no presenta muestra alguna y tampoco esta el especialista de la supervisión densímetro nuclear en km18+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

visita a chancadora

CDescripcion _____ :

se observa reparación en chancadora secundaria
hoy tenemos lluvia itinerante desde la mañana hasta las 14 : 00

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

23-09-2023

Actividades:

DME

CDescripcion _____:

se verifica la explanación del material no acomodado con dos cargadores y un rodillo de aproxima lluvia en la zona

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Fotos: