





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 081	Fecha Informe: 18 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 081 - 18 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+640 AL KM 29+860. ASI MISMO SE HA RETOMADO LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN DE CAJAS DE SUB DREN. INFORMAR QUE EL DÍA DE HOY HA LLEGADO UNA CISTERNA DE PEN PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES DE COLOCACION DE MEZCLA ASFÁLTICA. ASI MISMO SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO CON APOYO DE UNA CISTERNA, LA CUAL VIENE REALIZANDO EL RIEGO EN LOS SECTORES EN CONSTRUCCION.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1278, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO CON APOYO DE UNA CISTERNA, LA CUAL VIENE REALIZANDO EL RIEGO EN LOS SECTORES EN CONSTRUCCIÓN, EFECTIVAMENTE SE APRECIA ESTA ACTIVIDAD, DISPONIENDO AL CONTRATISTA QUE, EL RIEGO DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA DEBE SER EN FORMA PERMANENTE EN TODOS LOS TRAMOS DONDE NO SE TENGA EXTENDIDO LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CONFLICTOS SOCIALES.

EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO, EN GENERAL SE APRECIA UNA MEJORA EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN DE CUADRILLAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Y RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR.

SE VERIFICA LA LLEGADA A OBRA DEL ESPECIALISTA DE GEOLOGÍA DE PROVIAS NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL TRAMO CON PRESENCIA DE DERRUMBES EN LA QUEBRADA COLPAHUAYCO, APROXIMADAMENTE EN LA PROG. 29+660 DEL TRAMO EN INTERVENCIÓN.

SE REITERA AL CONTRATISTA PROVEER CON URGENCIA LOS MATERIALES AGREGADOS PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR Y LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EJECUTAR LAS PARTIDAS PENDIENTES Y CONCLUIR ANTES DEL INICIO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Recomendaciones:

SE APRECIA PRESENCIA DE PERSONAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS, SUBDRENES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL ADICIONAL 08: ASI MISMO LOS EQUIPOS RELACIONADOS A LA PRODUCCION DE MAC, SE ECUESTRAN EN STAND BY



Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

18-09-2023

Actividades:

Planta de Asfalto

CDescripcion_____:

Maquinaria y equipos en stand by, por situación atribuibles al contratista.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-09-2023