





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 083	Fecha Informe: 20 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 083 - 20 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE VACEADO DE CONCRETO EN CUNETAS TIPO 2 KM 27+655 AL KM 27+657.2, KM 27+662 AL KM 27+717, MEDIANTE CARTA N° 180 – 2023 – CVW, SE HACE ENTREGA DE FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD DE BARRERA, PARA ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, PARA EVALUACION Y FINES CORRESPONDIENTES.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1283, SOBRE LA CARTA N° 180 – 2023 – CVW, CON LA FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD DE BARRERA, PARA ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, ESTA SERÁ REVISADA Y EVALUADA PARA EMITIR LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE. SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN LA FECHA ESTE ES RESTRINGIDO POR LO QUE, SE DISPONE NUEVAMENTE AL CONTRATISTA EJECUTAR LA PARTIDA DE CUNETAS DE CONCRETO MÍNIMO EN DOS FRENTES Y PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES TANTO DEL CONTRATO PRINCIPAL COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES APROBADAS EN FORMA SIMULTÁNEA.

CON CARTA N° 157-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 19.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN CON OPINIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE MODIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE MURO DE SUELO REFORZADO UBICADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+967 AL KM 29+001 Y DEL KM 29+168 AL KM 29+208.

CON CARTA N° 158-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 19.09.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO N° 11) DEL CONTRATO PRINCIPAL, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE LAS CONTROVERSIAS N° 10 Y N° 11.

Recomendaciones:

SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL ADICIONAL 08, ASI MISMO TRABAJANDO EN RECONFORMACION DE BASE Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación: 25-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 25-09-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

transitabilidad

CDescripcion _____ :

prog. 28+890

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

Construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

23+100, producción de concreto para cunetas PAO 08

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

construcción de cunetas

CDescripcion _____ :

ensayo slam en planta

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2023

Actividades:

Construcción de cunetas tipo II

CDescripcion _____ :

27+660, lado derecho, cunetas del PAO 08

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023