





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 177- 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- DO PVN- MTC	Fecha Informe: 25 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO					
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				



Asunto:

INFORME N° 177-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 25 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO POR LA MAÑANA Y PARCIALMENTE NUBLADO POR LA TARDE.

SE TUVO LA VISITA DEL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA SR. PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA POR APURIMAC.

ESTUVIERON PRESENTES: JEFE DE SUPERVISION, RESIDENTE DE OBRA - GERENTE CRTG, SUB PREFECTO ABANCAY Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL. POR PROVIAS NACIONAL : DERECHO DE VIA Y DIR. DE OBRAS (MONITOR).

PUNTOS MAS RELEVANTES DE LAS SERVACIONES DEL CONGRESISTA:

ACTA DE ACUERDO DE PAGO DE OBREROS Y ALQUILER DE MAQUINARIA QUE ADEUDA EL CONTRATISTA, A MAS TARDAR PARA FIN DE MES.

SEGUIMIENTO DEL ADICIONAL CON RESPECTO AL SECTOR DE SANTA ROSA, EL ACCESO A LAS VIVIENDAS SE COORDINARA CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY.

PRESENCIA EN OBRA DE ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION, SE INFORMO POR PARTE DEL JEFE DE SUPERVISION DE QUE ALGUNOS DEL PERSONAL CLAVE TIENEN 0.5 DE PARTICIPACION EN OBRA (15 DIAS) Y OTROS ESTABAN DE BAJADA.

CUADERNO DE OBRA NO ESTA AL DIA.

SE EXPUSO EL TEMA DE EMUSAP, ESTE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO SE INTERFIERE CON LA EJECUCION DE LA OBRA, SIENDO QUE ESTE PIP TODAVIA ESTA EN PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA Y SUPERVISION PARA SU EJECUCION.

SE ACORDO, QUE EL TEMA DE EMUSAP, SANTA ROSA Y OTROS SE LLEVARA Y EVALUARA EN OTRA REUNION, POSIBLEMENTE PARA EL DIA MIERCOLES 27/09/2023 CON LA PRESENCIA DEL SR. CONGRESISTA Y TODOS LOS INVOLUCRADOS (ALCALDE, GERENTES, CONTRATISTA, ETC) PARA SOLUCIONAR Y VIABILIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

48 VOLQUETES DE 15 M3

04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

02 RODILLO VIBRATORIO

02 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA INDICAR AL CONTRATISTA Y SUPERVISION, QUE PARA LA REUNION DEL DIA MIERCOLES, LLEVEN INFORME DE INCONVENIENTES DE AVANCE DE OBRA TAL COMO SE COMPROMETIRON EN LA VISITA DEL SR. CONGRESISTA PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA.

Auditoria Fecha De Creación:

25-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

26-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+260 - SECTOR SANTA ROSA

CDescripcion _____ :

VISITA DEL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA SR. PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 01+003 AL KM 01+103

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :

HABIATDO DE ACERO DE ZAPATA

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+400

MANTENIMIENTO DE VIA - ELIMINACION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+320 AL KM 11+ 390

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 MOTONIVELADORA
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10 +897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE ALEROS

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: CAMPAMENTO LEONPAMPA DEL CONTRATISTA

CDescripcion _____ :

VISITA DEL CONGRESISTA DE LA REPUBLICA SR. PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

25-09-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA DEL JR. JUNIN - ABANCAY

CDescripcion _____ :

REUNION DE TRABAJO, ESTADO SITUACIONAL DE FRENTE DE TRABAJO DE TODA LA OBRA C/R A CORTES E INTERFERENCIAS DE PREDIOS.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023