



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 178 - 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- DO PVN- MTC	Fecha Informe: 26 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	---	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 178-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 26 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-
MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

44 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

02 RODILLO VIBRATORIO

02 RETROEXCAVADORA

02 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS DE MEDIANA INTENSIDAD EN TODA LA ZONA SUR ORIENTE (APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO Y MADRE DE DIOS) Y CON LAS PREDICCIONES DEL SENAMHI CON RESPECTO AL NIÑO GLOBAL Y COSTERO, DEBE PREVERSE LA EXTRACCION DE CANTERA DE RIO, PARA LOS RELLENOS DE SUB DRENES, FILTROS, RELLENO ESTRUCTURAL, MEJORAMIENTOS, BASE Y CARPETA DEL PAVIMENTO. CON LAS CRECIDAS DE LOS RIOS POR LAS LLUVIAS NO SE PODRA ACCEDER A LAS CANTERAS DE RIO PARA SU EXTRACCION.

Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

VACIADO DE EMBOQUILLADO

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRSIVA KM 7+400

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-09-2023

Actividades:

DME 7

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion _____ :

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

CONTROL DE NIVELES DEL VACIADO DE SOLADO

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

VACIADO DE ALERO

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+720

CDescripcion _____ :

MANTENIMIENTO DE VIA - TRANSITABILIDAD

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE PROGRESIVAS KM 11+390 AL KM 11+470

CDescripcion_____:

01 MOTONIVELDORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+250

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

:
01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PPROGRESIVA TRAMO KM KM 4+110 AL KM 4+245

MOVIMIENTO DE TIERRA - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion :

01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 MOTONIVELADORA
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAA KM 1+860

CDescripcion _____ :

CONTROL DE CALIDAD - DENSIDAD DE CAMPO

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+250

CDescripcion _____ :

MANTENIMIENTO DE VIA - ELIMINACION DE DERRUMBE

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900

CDescripcion _____ :

UBICACION DE MURO PRIVADO, SE APUNTALA PARA PROCESO CONSTRUCTIVO DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA OBRA

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023