




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 084	Fecha Informe: 21 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 084 - 21 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EN LA FECHA NO SE APRECIA REGISTRO DE CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL AVANCE FÍSICO SIGUE SIENDO RESTRINGIDO, LAS PARTIDAS DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 SE TRABAJA EN UN SOLO FRENTE. NO SE VERIFICA TRABAJOS DE PARTIDAS DE OTRAS PAOS APROBADAS POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA CUMPLA CON IMPLEMENTAR EN CAMPO LOS FRENTE DE TRABAJO ACORDE A LA OFERTA VERTIDA EN REUNIÓN CON LA JRD.
 EN LA FECHA SE REALIZA REUNIÓN DE COORDINACIÓN N° 20 (VIGÉSIMA) VÍA WEB ENTRE LA JRD, ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.
 CON CARTA N° 156-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 20.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE OBSERVACIÓN DE FALTA DE LIMPIEZA EN LA BVÍA Y EN LAS ÁREAS AUXILIARES.
 CON CARTA N° 157-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 20.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADO (PEO N° 11).

Recomendaciones:

ALA FECHA LAS CUADRILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL PAO 08 SON RESTRINGIDAS,

Auditoria Fecha De Creación:

27-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

20-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023