



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 87	Fecha Informe: 27 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+300, 26+500, 36+040, 40+100, 42+700 Y 42+860.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 15+705, 15+991, 47+300, 49+118, 50+226 y 54+925
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-09-2023

Actividades:

BADEN KM 7+731

CDescripcion _____ :

PERSONAL 20

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
15 VOLQUETES.
05 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

27-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

DME HUACHASPINA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023

3