



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	179-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	27-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 179-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 27 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

SE TUVO REUNION DE TRABAJO EN EL AUDITORIO DE EMUSAP, PARTICIPARON:

CONGRESISTA : PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA

PREFECTO REGIONAL, SUB PREFECTO ABANCAY Y REPRESENTANTE DEL MIN. DE VIVIENDA

JEFE DE SUPERVISION, RESIDENTE DE OBRA, PVN (DERECHO DE VIA Y MONITOR DE DIR, OBRAS)

SOCIEDAD CIVIL Y OTROS.

SE EXPUSO LA PROBLEMÁTICA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE Y JEFE DE SUPERVISION.

NO ESTUVO PRESENTE EL ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY.

FINALMENTE SE ACORDO REALIZAR UNA MESA TECNICA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSOS SECTORES, PRIMERA REUNION PARA EL VIERNES 29 A LAS 3:00 PM



Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 44 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

EN LA INSTALACION DE MESA TECNICA DE TRABAJO PARA EL DIA VIERNES, SE DEBE PROPONER UN REPRESENTANTE DE PVN - MTC CON CARACTER RESOLUTIVO.

Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
 ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

28-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+250

CDescripcion_____:

MANTENIMIENTO DE VIA - ELIMINACION DE DERRUMBE

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+377

OBRAS DE ARTE -ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X1.0 M

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900 L.I

CDescripcion _____ :

DEMOLICION DE MURO DE CONTENCIÓN

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+250

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+050

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
08 VOLQUETES DE 15 M3

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

CDescripcion _____:

VACIADO DE PROTECCION DE BASE DEL POSTE

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-09-2023

Actividades:

UBICACION: AUDITORIUM DE EMUSAP

CDescripcion _____ :

REUNION CON EL CONGRESISTA : PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA
PROBLEMATICA DE LA EJECUCION DE LA OBRA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023