



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	181-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	29-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 181-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL VIERNES 29 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

**Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO  
 28 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 02 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

**Recomendaciones:**

SE INSTALO LA MESA DE TRABAJO EN APOYO A LA EJECUCIN DE LA OBRA.  
 CON RESPECTO A EMUSAP, SE TIENE UN PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE SOBREPONE A LA FRANJA DE DOMINIO DE LA OBRA DE EVITAMIENTO, POR LO QUE ACORDARON VIAJAR A LA SEDE CENTRAL PARA TENER UNA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR EJECUTIVO Y SE PUEDA EJECUTAR LAS DOS OBRAS SIN PROBLEMAS.  
 SE RECOMIENDA: SOLICITAR A LA OFICINA DE DIALOGO Y GESTION SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES QUE DESIGNEN UN PROFESIONAL EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD, PARA QUE ESTE PRESENTE EN LAS REUNIONES DE ESTA MESA DE TRABAJO CON LAS DIVERSAS AUTORIDADES Y PUEDA ARTICULAR LOS ACUERDOS DE ESTA MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD Y EL MTC.



**Auditoria Fecha De Creación:**

30-09-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-09-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 4+015 AL KM 4+110  
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

29-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+980

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

DENSIDAD DE CAMPO - CONO DE ARENA

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

29-09-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 7+350

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJ. DE SUB RASANTE

### CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O  
10 VOLQUETES DE 15 M3  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 MOTONIVELADORA  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

29-09-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 11+600 AL KM 11+685

MEJ. DE SUB RASANTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

30-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VERIFICACION DEL SOLADO

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-09-2023