



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	182-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	30-09-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 182-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL SABADO 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: SOLEADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 28 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 02 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

EN LA PROGRESIVA KM 0+900 L.I, SE TIENE UN MURO DE CONCRETO EN PROPIEDAD PRIVADA QUE ESTA INCLINADA, SE RECOMIENDA MEJORAR EL APUNTALAMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
30-09-2023	01-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: AUDITORIUM EMUSAP

CDescripcion _____ :

INSTALACION DE MESA DE TRABAJO EN APOYO A LA OBRA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+ 692
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion _____ :

RELELNO Y COMPACTADO ESTRUCTURAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718
OBRAS DE ARTE -ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X1.0 M

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 7+350

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+910 L.D

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE DEMARCACION DE ADQUISICION DE DERECHO DE VIA, CON RESPECTO A TERRENO PRIVADO QUE ESTA REALIZANDO UN CERCO PERIMETRICO.

EL CERCO ESTA FUERA DEL DERECHO DE VIA.

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 4+015 AL KM 4+110

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETE DE 15 M3

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+430 (ALC. TIPO MCA)

OBRAS DE ARTE - CANAL DE DESFOGUE

CDescripcion _____ :

VACIADO DE CANAL

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+640

RELLENO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
05 VOLQUETES DE 15 M3

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+003 AL KM 1+103

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCION

CDescripcion _____:

ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE ZAPATA DE MURO DE CONTANCION

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+890 AL KM 0+933

OBRAS DE ARTE - MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERRAS

10

01 EXCAVADORA S/NUEMATICOS

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+900 L.I

CDescripcion_____:

DEBE MEJORAR EL APUNTALAMIENTO Y LA SEÑALIZACION.

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-10-2023