



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: Soritor 70	Fecha Informe: 29 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	-----------------------------------	---	---	--



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 11+775 y alcantarilla 2+436
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub rasante en km 14+500 lado derecho
 actividad en colocación de sub base en 18+400 a 18+700 carpeta de 8.5 mt
 DEM recepción de material de sub base y material de filtro
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista con su densímetro nuclear.
 chancadora sin actividad en proceso de reparación
 el día de informa al administrador de obra la verificación de asistencia de toda la obra con el juez de paz

Conclusiones:

se ejecuta el traslado de material de sub base de la chancadora al DME
 chancadora en trabajos de reparación de sus porta mallas
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.
 se verifica trabajos nocturnos de la contrata por traslado de materiales de chancadora a DEM

Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo
 se solicita la ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada observando mayor recorrido al actual 30 km.

Auditoria Fecha De Creación:

29-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

01-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____:

alcantarilla km 11+775 etapa de solado
el concreto solicitado cubrió el 70% de la superficie del solado, se ejecuta zanja perimetral
se verifica señalización de la zona de trabajo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos

CDescripcion _____ :

se verifica ensayos en progreso, se observa la salida del densímetro nuclear a campo se verifica ensayos de cbr, concreto endurecido en espera.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-09-2023

Actividades:

visita a planta chancadora

CDescripcion :

se verifica el carguío de los materiales procesados de piedra filtro de 1" planta chancadora en proceso de reparación

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obras provisionales

CDescripcion_____:

protector de cabezales izquierdo y derecho km 2+436; perfilado de sub rasante en los derrames

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

26-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

Dem

CDescripcion _____:

se establece el almacén de dos tipos de material: sub base y filtro

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

km14+560 eliminación de suelo saturado en el mejoramiento derecho 200 mt
equipo empleado minicargador

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-09-2023

Actividades:

DEM

CDescripcion _____ :

recepción de material filtro 1" de chancadora se establece el almacén de material de sub base y material de filtro

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-09-2023

Actividades:

visita a planta chancadora

CDescripcion _____ :

se verifica el carguío y transporte del material de filtro 1" planta chancadora en proceso de reparación

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion

apertura de alcantarilla en 15+220
uso de excavadora en zona de arrozales

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

sub base : km 18+400 a 18+700 se extiende y consolida capa de sub base

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-10-2023



Fotos: