



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Infor me:	Fecha Infor me:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	71	30 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 11+775 ; alcantarilla 2+436 llenado de concreto ; alcantarilla 15+220 apertura
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub rasante en km 14+500 lado derecho
 actividad en colocación de sub base en 18+400 a 18+700 carpeta de 8.5 mt
 DEM recepción de material de sub base y material de filtro
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 En problema de arriendo del terreno de la chancadora; se toma acción de liberar zona de ocupación
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista en el caso del concreto solo se tiene muestras del contratista
 chancadora en actividad, reparación concluida
 se verifica labore de extracción y explotación en cantera.

Conclusiones:

se calcula el termino de traslado de material de sub base desde la chancadora al DME
 chancadora en labores de producción
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.
 el día de hoy labores hasta las 5:00 pm

Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo
 se solicita la ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada observando mayor recorrido al actual 30 km.
 se solicita autorizar el registro fotográfico del cuaderno de obra del monitor con la contrata.

Auditoria Fecha De Creación: 30-09-2023	Auditoria Fecha De Edición: 02-10-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

drenaje

CDescripcion _____ :

alcantarilla 11+775 solado terminado con fisuras en el empalme , trabajo de trazo

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion :

alcantarilla 2+991 lado derecho, etapa de llenado de concreto se toman muestras de concreto 09 und

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Drenaje
Obas Provisionales

CDescripcion_____:

se verifica trabajo de 2da cuadrilla de drenaje: perfilando cabezales de alcantarilla km 2+990 se verifica la señalización en vía de alto tránsito mediante conos y letreros

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Drenaje obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla 12+ 736: colocación de acero de refuerzo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____ :

llenado de concreto en cabezales de alcantarilla 12+409 12+397 y 12+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos de la contratista

CDescripcion _____ :

se verifica la ejecución de ensayos de suelos y de concreto la poza de curado contiene los especímenes de CBR y testigos de concreto.

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras
obras provisionales

CDescripcion_____:

mejoramiento izquierdo y derecho del km 14+700 a 14+550
se deja el carril central puesto que ya está conformado.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



30/9/2023 11:52:13.4
18M 266535 9318827
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

Drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

apertura de alcantarilla en km15+220
se verifica la señalización de la zona de trabajo mediante cartel preventivo, delineadores y cinta de seguridad.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

se verifica la conformación de capa sub base entre el km18+400 y 18+700
equipo asignado 02 motoniveladoras 02 rodillos liso, cisterna

9

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2023

Actividades:

cantera

CDescripcion _____ :

se verifica las labores de extracción de las maquinarias asignadas al sector 4 donde se extrae material integral y zarandeado la cantera pertenece al municipio de yorongos

10

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

30-09-2023

Actividades:

visita a planta chancadora

CDescripcion _____ :

se verifica el traslado del material procesado: material de sub base y piedra chancada de 1" las labores se reanudan después del horario de almuerzo, labor hasta las 5:00 pm

11

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

visita a chancadora

CDescripcion _____ :

se verifica el traslado de 95% del material de sub base, así también el material de filtro 1" de la chancadora los trabajos de reparación en la chancadora han concluido y se verifica que se encuentra en producción

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-09-2023

Actividades:

planta chancadora

CDescripcion _____ :

puesta en marcha de la planta chancadora
liberación de espacio en terreno en discrepancia, la planta no será trasladada

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-10-2023



Fotos: