



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	72	02 - 10 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
	 <a href="#">Ver imagen completa</a>	 <a href="#">Ver imagen completa</a>	 <a href="#">Ver imagen completa</a>	 <a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 11+775 ; alcantarilla 2+436 llenado de concreto lado izquierdo ; alcantarilla 15+220 sub rasante  
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub base en km 14+400 a 14+800  
 DEM recepción de material de sub base y material de filtro  
 Planta chancadora: hoy en producción y problema con propietario del lugar en proceso de arreglo  
 hoy se verifica al especialista de suelos de la supervisión en obra  
 muestras a nivel de la contratista en el caso del concreto solo se tiene muestras del contratista  
 se verifica labore de extracción y explotación en cantera.

#### Conclusiones:

chancadora en labores de producción  
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.

#### Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana  
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento  
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo  
 se solicita la ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada observando mayor recorrido al actual 30 km.  
 se solicita autorizar el registro fotográfico del cuaderno de obra del monitor con la contrata.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
02-10-2023	03-10-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

02-10-2023

### Actividades:

drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

alcantarilla 11+775 llluvias del día domingo permitieron el ingreso de aguas a la zona de cimentación de l alcantarilla por el cual se realiza la evacuación de aguas servidas empozadas con la ayuda de motobombas

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De**

**Fotografia:**

02-10-2023

**Actividades:**

visita a patio de maquinarias

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la salida del pull de maquinarias a obra, se verifica el aditamento pata de cabra almacenado en el espacio libre de dicho patio  
se verifica la preparación de acero para la alcantarilla 15+220, y 20 tubos perforados para los sub drenes  
se verifica el stock de 08 fardos de geotextil y

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

02-10-2023

**Actividades:**

visita a laboratorio de mecánica de suelos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la ejecución de ensayos CBR concreto de las deferentes necesidades de la obra

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

02-10-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el trazo y posterior corte de plataforma izquierda desde km 14+700 a km 14+500

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

02-10-2023

### Actividades:

Drenaje

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

continua intervención en alcantarilla 15+220, se ha traído material de mejoramiento en sub rasante de alcantarilla se emplea retroexcavadora

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-10-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

02-10-2023

**Actividades:**

Dem

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica la compra de material de roja para el mezclado con el material de sector 4 para el mejoramiento de la sub rasante

6

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-10-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

02-10-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

el trazo replanteado por ensanchamiento en km 17+330 a 17+380 derecha se verifica el reconocimiento de dificultades de suelos con el especialista y el ing de laboratorio de la contratista.  
la maquinaria se encuentra a la espera de las decisiones de los especialistas

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

02-10-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

02-10-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

18+820 a 18+400 tendido de sub base se tiene 2 motoniveladora, 3 rodillos liso y 1 cisterna 18+720

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

02-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

02-10-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

km 2 izquierdo  
llenado de faldon 16.5 m3 de concreto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-09-2023

9



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

03-10-2023

**Actividades:**

DEM

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

equipo de volquetes a cargo de traslado de material de la chancadora

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

30-09-2023



**Fotos:**