





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>087 | <b>Fecha Informe:</b><br>25 - 09 - 2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui | <b>Personal Encargado:</b><br>AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Foto Bitacora:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |
|---|---|--|--|--|--|

#### Asunto:

REPORTE N° 087 - 25 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EL DÍA SÁBADO 29 DE SETIEMBRE DEL 2023, LA PLATAFORMA DEL CUADERNO DE OBRA VIRTUAL TUVO INCONVENIENTES PARA EL ACCESO, POR LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL ASIENTO CORRESPONDIENTE, ESE DÍA SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+200 AL KM 28+460. ASI MISMO SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN A NIVEL DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+280 AL KM 29+450 CARRIL DERECHO Y DESDE EL KM 29+650 AL KM 29+860 CARRIL IZQUIERDO. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°08 SE REALIZÓ EL VACIADO DE CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 27+750 PAÑOS INTERMEDIOS. CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DEL DÍA DE HOY, SE REALIZÓ LA CONFOMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+200 AL KM 28+460. ASI MISMO SE REALIZÓ LA IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+280 AL KM 29+450 CARRIL IZQUIERDO Y DEL KM 29+650 AL KM 29+860 CARRIL DERECHO. EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON EL TRANSPORTE DE ARENA CHANÇADA PARA ASFALTO DESDE LA CANTERA DE ESPINAR. SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO EN LOS SECTORES EN CONSTRUCCIÓN CON EL APOYO DE UNA CISTERNA PARA EL RIEGO DE VÍA Y EVITAR ASI LA POLUCIÓN.

EL DIA DE HOY TAMBIÉN SE HA VERIFICADO PROBLEMAS EN LA PLAFORMA DE SERVICIO PARA EL REGISTRO DEL CUADERNO DE OBRA, POR LO QUE ALERTAMOS A LA ENTIDAD PARA QUE PRESENTE LAS OBSERVACIONES AL OSCE PARA QUE INDIQUE LOS INCONVENIENTES DEL SISTEMA Y LA JUSTIFICACIÓN QUE CORRESPONDA.  
 EL AVANCE FISICO EN LA FECHA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO POR LO QUE, SE REITERA AL CONTRATISTA MEJORAR EL TRABAJO CON EL INCREMENTO DE MAYORES FRENTES DE TRABAJO EN FORMA URGENTE.  
 CON CARTA N° 160-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 25.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DECISIÓN DE LA JRD RESPECTO A LA CONTROVERIA N° 13.

#### Recomendaciones:

CON RESPECTO A SERVICIOS HIGIENICOS, ESTOS ESTAN AUSENTES EN LA PLANTA DE ASFALTO, NO TIENEN UN LUGAR DONDE HACER SUS NECESIDADES LOS TRABAJADORES, UTILIZANDO UNA PARTE DEL TERRNO DEL AREA AUXILIAR PARA HACERLO.



**Auditoria Fecha De Creación:**

03-10-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

03-10-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

25-09-2023

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

21-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

26-09-2023

### Actividades:

charla de seguridad de los días lunes

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

prof. 23+500, persinal de contratista

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

25-09-2023

2