





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 092	Fecha Informe: 3 0 - 0 9 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 092 - 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE CON OFICIO N° 2431 – 2023-MTC/20.9, SE NOS NOTIFICA LAS OBSERVACIONES A LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS N° 05, ASI MISMO NOS NOTIFICAN LA MODIFICACION DE LA DIRECTIVA N° 008 – 2021-MTC/20, QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE MAYORES METRADOS, MEDIANTE RD N° 1167 – 2023 – MTC/20, AL RESPECTO DEBEMOS INDICAR QUE DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA DIRECTIVA DE MAYORES METRADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE HA VENIDO GENERANDO LA DEMORA DEL TRAMITE DE LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS, SIN EMBARGO SE REVISARA LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES PARA SER PRESENTADA A LA SUPERVISION, RECOMENDADO QUE ESTA SE ENMARCE EN LO INDICADO EN EL RLCE, EN CAMPO SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN CUNETAS TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+120 AL KM 28+180.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1299 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 008 – 2021-MTC/20, QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE MAYORES METRADOS, MEDIANTE RD N° 1167 – 2023 – MTC/20, EL TRÁMITE DE LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS, DEBERÁN SER PRESENTADAS ENMARCADAS EN LA PRESENTE DIRECTIVA Y ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL RLCE.

VERIFICANDO LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, AUNQUE EN FORMA INTERMITENTE, SE DISPONE AL CONTRATISTA CULMINAR CON PRONTITUD TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES TANTO DEL CONTRATO PRINCIPAL COMO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES APROBADAS Y EVITAR QUE ESTOS NO SEAN EJECUTADOS Y SEAN GENERADORES DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

CON CARTA N° 165-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 30.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE PRESENTAR EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE PREMARCADO EN ZONAS ASFALTADAS.

CON CARTA N° 166-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 30.09.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES A LA VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS N° 05 FORMULADAS POR LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD.



Recomendaciones:

SE SIGUE VIENDO EN CAMPO LA FALTA DE ATENCIÓN AL CONTROL DE LAS PARTICULAS SUSPENDIDAS, ASI MISMO SE REITERA EL CAMBIO DE EPPS EN CAMPO AL PERSONAL OBRERO, EN CUANTO A LOS SERVICIOS IGUENICOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, ESTOS NO CUENTAN

Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Ensayos

CDescripcion _____ :

extracción de muestras de concreto para cuentas, prof. 27+900

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

23+4480

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

Inicio de tramo

CDescripcion _____ :

19+835, inicio de tramo

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

23+4480

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-09-2023

Actividades:

CDescripcion_____:

28+020, construcción de cunetas PAO 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-09-2023

6

7