





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 093	Fecha Informe: 02 - 10 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Asunto:

REPORTE N° 093 - 02 DE OCTUBRE DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY DEL ADICIONAL N°08 SE CONTINÚA EJECUTANDO PERFILADO PARA CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+020 AL KM 28+080. ASI MISMO SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+450 Y KM 29+650 AL KM 29+805.

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1301 DEL CONTRATISTA, SOBRE LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+450 Y KM 29+650 AL KM 29+805, ÉSTA DEBE SER COLOCADA PREVIA REIMPRESIÓN DE TRAMOS CON DESGASTE DE IMPRIMADO POR EL TRÁNSITO VEHICULAR E IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
 EL AVANCE FÍSICO EN OBRA ES MUY RESTRINGIDO, POR LO QUE SE INVOCA UNA VEZ MÁS AL CONTRATISTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TODAS LAS PARTIDAS PENDIENTES EN FORMA SIMULTÁNEA, DE LO CONTRARIO, POR EL PERIODO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES NO PODRÁ CONCLUIR LOS TRABAJOS SEGÚN LO PROGRAMADO Y ESTARÁ SUJETO A LAS SANCIONES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA POR INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
 SE DISPONE AL CONTRATISTA QUE, EL PERSONAL ESPECIALISTA DEBE PERMANECER EN CAMPO EN FORMA OBLIGATORIA CUANDO SE EJECUTEN PARTIDAS QUE CORRESPONDEN A CADA ESPECIALIDAD.

Recomendaciones:

SE RETOMO TRABAJOS EN LA PLANTA DE ASFALTO, CON EL CALENTAMIENTO DEL LIQUIDO PEN, PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, ASI MISMO ES NECESARIO CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS EN ESTA AREA. SIENDO MUY CONCURRIDA POR OPERADORES PERSONAL TECNICO Y PROFESIONALES ESPECIALISTAS A CARGO DE LA OBRA

Auditoria Fecha De Creación: 03-10-2023	Auditoria Fecha De Edición: 03-10-2023
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

02-10-2023

Actividades:

ensayo de deflectometria

CDescripcion _____ :

1 viga belkemman, 28+050, lado derecho

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-10-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

02-10-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 28+075, viga belkemman

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-10-2023