



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Infor me:	Fecha Infor me:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	Soritor 73	03 - 10 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 0+940, 2 +436 , 12+750 y 15+220
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub base en km 18+600 a 14+900
 DEM despacho de material de sub base y material de filtro
 Planta chancadora: hoy en problemas con intervención del propietario cerrando con alambre de púas
 muestras a nivel de la contratista en el caso del concreto solo se tiene muestras del contratista
 se verifica labores de extracción y explotación en cantera.
 visita a alcaldía de habana a tratar limpieza de cunetas en su sector

Conclusiones:

chancadora paralizada y secuestrada por poblador
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra
 existe la disponibilidad de la alcaldía de convocar faenas o de solicitar a los propietarios el realizar dicha limpieza con fines de recepción anticipada y seguridad vial

Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo
 se solicita la ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada observando mayor recorrido al actual de 30 km.
 se solicita autorizar el registro fotográfico del cuaderno de obra del monitor con la contrata
 se solicita resolver la dificultad de operaciones de la chancadora.

Auditoria Fecha De Creación:

03-10-2023

Auditoria Fecha De Edición:

04-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

obras Provisionales
Drenaje

CDescripcion_____:

se verifica el empleo de conos y señales provisionales de desvío provisional en vía principal
llenado de concreto fc 175 en alcantarilla izquierda 0+940

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

obras provisionales
drenaje

CDescripcion_____:

llenado de concreto fc 175 en alcantarilla 0+944 derecho se observa que supervisión no cuenta con contra muestras en el proceso de labores del presente día.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos

CDescripcion _____ :

se entrega los moldes de concreto de km 2, del día anterior se verifica el procesamiento de ensayos diversos de la obra, así como el mantenimiento del equipo de medición de la densidad por medio radiactivo.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

Drenaje obras provisionales

CDescripcion_____:

llenado de concreto fc 210 en piso de alcantarilla 12+750 se verifica el trabajo de alisado en dicho proceso constructivo se verifica el uso de señalización en zona de trabajo con delineadores y cinta de seguridad

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

visita a planta chancadora

CDescripcion _____:

cerrada por problema con arrendatario
Inicia medida de fuerza impedimento a zona

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

Drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

alcantarilla 3+642 izquierdo se verifica el llenado de concreto en protección de cabezal de alcantarilla se verifica que la supervisión no realiza contra muestras de concreto

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

Obras Provisionales
movimiento de tierras

CDescripcion_____:

aumento 15 cm de sub rasante desde 14+000 a 14+200 zona urbana carpeta de 7 m
seguido de zona rural con carpeta de 11.2 m

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

Drenaje

CDescripcion _____:

tendido de sub dren izquierdo del km 19+673 al km 19+675
se verifica el control de la supervisión por parte de las srtas Xiomí y Angeline
se coloca tubería, geotextil y material de filtro.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-10-2023

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

aceptación de sub base entre el topógrafo de la contrata y el asistente de topografía no se apersona el especialista de trazos de la supervisión

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-10-2023

Actividades:

movimiento de tierras

CDescripcion _____ :

Ensanchamiento en km 17+330 a 17+380 derecha se verifica el progreso de compactado a nivel de sub rasante

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-10-2023



Fotos: